



POLY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

POLY ENGENHARIA LTDA

Folhas nº 04
Processo nº 127
Rubrica nº §

Ofício 001/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - PMAAP- MA
Avenida João XXIII, S/N - Centro - Alto Alegre do Pindaré

Prezados Senhores;

Assunto: Solicitação de Ativo de Prazo de Execução do Contrato nº 011/2024 PMAAP.

Como é de conhecimento, a empresa **POLY ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.494.917/0001-90, com sede situada na Avenida Maria Alice, Quadra L, Lote 01 e 02, Nº 02, Loja 45, Olho D'Água, São Luís - MA, CEP: 65.068-0955, representante legal o Sr. NELSON ROBERTO DINIZ COELHO, Engenheiro Civil CREA-MA nº 1105160963, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de São Luís - MA, portador da C.I. 000001791692-5 SSP-MA e C.P.F. nº 331.216.483-49, foi vencedora do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 001/2023 - CPL/PMAAP, oriunda do Processo Administrativo nº 431/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Como se aproxima o prazo para findar este CONTRATO Nº 011/2024 - PMAAP tendo como objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada em serviços de implantação de aterro sanitário no município de Alto Alegre do Pindaré - MA, e considerando a necessidade premente de realização da continuidade e conclusão destes serviços, venho solicitar a prorrogação de prazo de execução de contrato acima citado, por **04 (quatro)** meses. Assim informo que a obra não foi concluída no prazo de execução prevista inicialmente haja vista que o início da se deu durante o período chuvoso que atrapalhou a execução mais célere.

Sem mais para o momento reiteramos nossos protestos.

São Luís (MA) 05 de junho de 2024.

NELSON ROBERTO DINIZ
COELHO:33121648349

Assinado de forma digital por
NELSON ROBERTO DINIZ
COELHO:33121648349
Dados: 2024.06.05 16:14:55 -03'00'

POLY ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 00.494.917/0001-90
Nelson Roberto Diniz Coelho
Socio Administrador
CPF: 331.216.483-49
Eng. Civil CREA-MA nº 1105160963